

Projektreferenz:

**ENB Straßenbrücke Nieder-Neuendorf ü. d. Havelkanal
16761 Hennigsdorf**



Leistungszeitraum:

Beginn: 01.12.2017
Ende: 22.02.2019

Auftraggeber: Ost Bau GmbH

Bauherr: WNA Berlin

Auftragnehmer: TVF Altwert GmbH, Region Ost

Auftragswert (netto): 206.000,- EUR

Leistungsumfang: Abbruch einer einfeldrigen Bogenbrücke (System Lang'scher Balken) mit Hängestangen und Versteifungsträger mit einer Stützweite von 36,00 inklusive der Widerlager. Unterfahren und Andrücken der Versteifungsträger mittels Ponton GSP 65
Materialaufbereitung und Entsorgung sämtlicher Rückbaumaterialien

Projektreferenz:

ENB Straßenbrücke Nieder-Neuendorf ü. d. Havelkanal
16761 Hennigsdorf



Mengen und Massen:

1 St Abbruchkonzept und Statik inklusive Schwimmstabilität erstellen
ca. 490 m² Überbau
ca. 220 t Stahlkonstruktion abbrechen
ca. 1.000 m³ Betonabbruch
ca. 450 m² Fallbett herstellen und Rückbauen
ca. 500 m² Abdichtung aufnehmen
Bleimenge im Farbanstrich nachgewiesen

Geräte- und Anlageneinsatz:

2 St Kettenbagger CAT 324E, CAT 326 F
1 Radlader CAT 908
Mobilkrane 2 x LTM 1160 (160 t)
Schwimmtechnik Ponton GSP 65,
Schubleichter
Schubschiff