

Projektreferenz:

**Bandbrücke Kalkwerk Rüdersdorf
15562 Rüdersdorf**

**TVF
ALTWERT**



Leistungszeitraum:

Beginn: 25.01.2022
Ende: 30.01.2022

Auftraggeber: Spesa GmbH

Bauherr: Fels Werke Rüdersdorf

Auftragnehmer: TVF Altwert GmbH, Region Ost

Auftragswert (netto): 55.000,- EUR

Leistungsumfang:

Rückbau der Bandbrücke wobei die Stützen erhalten bleiben.

- Nach Einbau eines Fallbettes (dieses wurde dem Arbeitsverlauf immer wieder umverlegt)
- Rückbau des Geländers mittels Schneidbrenner.
- Maschineller Abbruch der Fertigteilplatten zwischen den Stlb.-Trägern.
- Aushub der Stlb.-Träger von den Stützen.
- Fertigteilplatten und Stahlbetonbinder wurden auf ein Zwischenlager gefahren und dort maschinell zerkleinert.

Projektreferenz:

**Bandbrücke Kalkwerk Rüdersdorf
15562 Rüdersdorf**



Mengen und Massen:

1 St Abbruchkonzept
390 t Beton
Länge: 114 m

Geräte- und Anlageneinsatz:

Radlader	CAT 906
Hydraulikbagger	CAT 330
Minibagger	CAT 302
Hubbühne	ZGT 1608
Autokran	LTM 1050