

**Projektreferenz:**

**Sprengung und Abbruch der Sudbachtalbrücke  
32584 Löhne-Gohfeld**



**Leistungszeitraum:**

Beginn: 06.11.2017  
Ende: 12.01.2018

**Auftraggeber:** Heinrich Walter Bau GmbH

**Auftragnehmer:** TVF Altwert GmbH, Region Ost

**Auftragswert (netto):** 165.000,- EUR

**Leistungsumfang:** Sprengung einer Dreifeldbrücke mit vier-stegigen Unterzügen in Spannbetonbauweise mit Einzelstützweiten von 27,00 m ; 35,50 m; 27,00 m.  
Konventioneller Abbruch der Widerlager.  
Materialaufbereitung und Entsorgung sämtlicher Rückbaumaterialien

**Projektreferenz:**

**Sprengung und Abbruch der Sudbachtalbrücke  
32584 Löhne-Gohfeld**



**Mengen und Massen:**

1 St Abbruch- und Sprengkonzept erstellen  
Sprengstoff: 38,4 kg Eurodyn  
ca. 2.100 m<sup>2</sup> Überbau  
ca. 1.900 m<sup>3</sup> Betonabbruch  
ca. 450 m<sup>2</sup> Fallbett herstellen und Rückbauen

**Geräte- und Anlageneinsatz:**

4 St Kettenbagger CAT 324E, Liebherr 934  
CAT 326 F, CAT 330 F  
1 Radlader Volvo L90  
Sprengequipment