

Projektreferenz:

**ENB Rammrathbrücke Berlin-Teltow
14513 Teltow**



Leistungszeitraum:

Beginn: 09.12.2019
Ende: 30.12.2020

Auftraggeber: ERA GmbH

Bauherr: WNA Berlin

Auftragnehmer: TVF Altwert GmbH, Region Ost

Auftragswert (netto): 102.000,- EUR

Leistungsumfang: Abbruch einer 36 m langen Stahlbrücke mit orthotroper Fahrbahnplatte.

Projektreferenz:

**ENB Rammrathbrücke Berlin-Teltow
14513 Teltow**



Mengen und Massen:

1 St Abbruchkonzept und Statik inklusive Schwimmstabilität erstellen
ca. 160 t Stahlüberbau
Ausbau asbesthaltiger Dichtungen
Ausbau asbesthaltiger Rohrleitung mittels Ponton

Geräte- und Anlageneinsatz:

Mobilkran LTM 1300
Hydraulikbagger CAT 326